

ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» за 9 месяцев 2024 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель, участник муниципальной программы	Источник финансирования	Финансовые затраты, тыс. руб.			Целевые показатели			
				План на 2024 год	Фактические расходы*	Кассовые расходы	Наименование	Единица измерения	План на 2024 год	Факт за 9 месяцев 2024 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение мероприятий по осуществлению градостроительной деятельности		Всего	65 454,4	16 340,0	16 340,0				
			ФБ	2 113,4	0,0	0,0				
			РБ	663,5	0,0	0,0				
			МБ	62 677,5	16 340,0	16 340,0				
		Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Вологды	Всего	44 697,0	0,0	0,0				
			ФБ	0,0	0,0	0,0	Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	штука	3467	0
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	44 697,0	0,0	0,0	Оценка рыночной стоимости права на заключение договора о комплексном развитии территории	штука	1	0
		Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды	Всего	3 397,4	0,0	0,0	Разработка документов территориального планирования	единица	1	0
			ФБ	2 113,4	0,0	0,0	Количество проектов городского развития, разработанных с вовлечением жителей города Вологды и (или) в реализацию которых организовано вовлечение жителей города Вологды	единица	8	0
			РБ	663,5	0,0	0,0				
			МБ	620,5	0,0	0,0	Оценка начальной (минимальной) стоимости годовой платы за право установки и эксплуатации рекламной конструкции	штука	66	0
		Управление архитектуры	Всего	16 100,0	16 100,0	16 100,0	Количество демонтированных незаконно установленных рекламных и информационных конструкций	штука	60	0
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	16 100,0	16 100,0	16 100,0				
		МКУ «Градостроительный центр города Вологды»	Всего	600,0	240,0	240,0				
			РБ	0,0	0,0	0,0				

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель, участник муниципальной программы	Источник финансирования	Финансовые затраты, тыс. руб.			Целевые показатели			
				План на 2024 год	Фактические расходы*	Кассовые расходы	Наименование	Единица измерения	План на 2024 год	Факт за 9 месяцев 2024 года
		Административный департамент	МБ	600,0	240,0	240,0				
			Всего	660,0	0,0	0,0				
			МБ	660,0	0,0	0,0				
2	Выполнение мероприятий по строительству автомобильных дорог местного значения		Всего	158 637,1	0,0	0,0	Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, введенных в эксплуатацию	процент	89,93	89,83
			ФБ	0,0	0,0	0,0				
			РБ	49 285,2	0,0	0,0				
			МБ	109 351,9	0,0	0,0				
		ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	18 158,3	0,0	0,0				
			ФБ	0,0	0,0	0,0				
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	18 158,3	0,0	0,0				
		МКУ «Градостроительный центр города Вологды»	Всего	140 478,8	0,0	0,0				
			РБ	49 285,2	0,0	0,0				
			МБ	91 193,6	0,0	0,0				
3	Выполнение мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения		Всего	821 696,7	78 165,1	78 165,1	Доля протяженности автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, на которых проведен капитальный ремонт	процент	80,88	80,7
			РБ	725 433,4	70 348,6	70 348,6				
			МБ	96 263,3	7 816,5	7 816,5				
		ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	431 616,3	0,0	0,0				
			РБ	385 354,9	0,0	0,0				
			МБ	46 261,4	0,0	0,0				
		МКУ «Градостроительный центр города Вологды»	Всего	390 080,3	78 165,1	78 165,1				
			РБ	340 078,5	70 348,6	70 348,6				
			МБ	50 001,8	7 816,5	7 816,5				

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель, участник муниципальной программы	Источник финансирования	Финансовые затраты, тыс. руб.			Целевые показатели			
				План на 2024 год	Фактические расходы*	Кассовые расходы	Наименование	Единица измерения	План на 2024 год	Факт за 9 месяцев 2024 года
4	Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения	ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	980 206,0	570 528,5	570 528,5	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в их общей протяженности	процент	5,1	5,2
			РБ	874 066,3	510 398,4	510 398,4				
			МБ	106 139,7	60 130,1	60 130,1				
5	Выполнение мероприятий по содержанию улично-дорожной сети	ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	1 197 059,5	1 014 403,9	1 013 811,2	Содержание улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями:	тыс. кв. м		
			РБ	1 111 664,6	944 296,3	943 709,5	в зимний период	тыс. кв. м.	4 203,55	3 959,97
			МБ	85 394,9	70 107,6	70 101,7	в летний период	тыс. кв. м.	4 599,84	4 372,59
							Количество приобретенной специализированной техники, осуществляющей содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	единица	35	32
6	Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения		Всего	366 181,2	175 642,1	175 630,1				
			РБ	206 750,0	118 398,3	118 398,3				
			МБ	159 431,2	57 243,8	57 231,8				
		ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	366 181,2	175 642,1	175 630,1	Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения	человек	4,6	2,82
			РБ	206 750,0	118 398,3	118 398,3				
			МБ	159 431,2	57 243,8	57 231,8				
7	Выполнение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах	ДГХ	Всего	271 704,3	0,0	0,0	Количество замененных лифтов в многоквартирных домах с истекшим назначенным сроком службы	штука	33	0
			РБ	218 697,3	0,0	0,0				
			МБ	53 007,0	0,0	0,0				
8	Выполнение мероприятий по благоустройству	ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	191 764,1	75 098,9	73 863,7	Обеспечение благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Вологда»	процент	100	100
			ФБ	0,0	0,0	0,0	Площадь зеленых насаждений, на которой проведена дезинсекция	га	704,54	704,54
			РБ	9 450,0	1 643,3	1 643,3				
			МБ	182 314,1	73 455,6	72 220,3				
			Всего	37 492,9	23 536,9	23 536,9	Посадка и содержание саженцев деревьев и кустарников	штука	2500	0

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель, участник муниципальной программы	Источник финансирования	Финансовые затраты, тыс. руб.			Целевые показатели																																																																																																						
				План на 2024 год	Фактические расходы*	Кассовые расходы	Наименование	Единица измерения	План на 2024 год	Факт за 9 месяцев 2024 года																																																																																																			
9	Выполнение мероприятий по озеленению	МКУ «Служба городского хозяйства»	РБ	581,4	581,4	581,4	Площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского	га	59,5	59,5																																																																																																			
			МБ	36 911,5	22 955,6	22 955,6					10	Выполнение мероприятий по освещению улиц	ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	334 551,9	66 914,2	66 891,8	Процент горения светильников наружного освещения, не менее 95 %	процент	95	95,85	РБ	270 181,4	36 927,7	36 927,7	Строительство систем уличного освещения	км	9,8237	0	МБ	64 370,5	29 986,5	29 964,1	11	Выполнение мероприятий по осуществлению отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	3 087,6	1 194,0	1 194,0	Отлов, осмотр, учет и содержание животных без владельцев	животное	150	114	РБ	3 087,6	1 194,0	1 194,0	Эвтаназия и утилизация останков животных без владельцев	животное	По факту по медицинским показаниям	3	12	Выполнение мероприятий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения		Всего	44 294,7	25 031,6	23 914,5					ФБ	0,0	0,0	0,0	РБ	3 991,8	3 712,4	3 712,4	МБ	40 302,9	21 319,2	20 202,2	МКУ «Ритуал»	Всего	44 294,7	25 031,6	23 914,6	Доля выполнения заявок служб оперативного реагирования по перевозке тел умерших (погибших) граждан в места предпохоронного содержания в общем количестве заявок	процент	100	100	ФБ	0,0	0,0	0,0	Обеспечение содержания кладбищ в соответствии со стандартом качества выполнения муниципальной работы	процент	100	100	РБ	3 991,8	3 712,4	3 712,4	МБ	40 302,9	21 319,2	20 202,2	Всего	300 871,2	101 781,6	101 781,6	Протяженность сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию	км	0,01	0	ФБ
10	Выполнение мероприятий по освещению улиц	ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	334 551,9	66 914,2	66 891,8	Процент горения светильников наружного освещения, не менее 95 %	процент	95	95,85																																																																																																			
			РБ	270 181,4	36 927,7	36 927,7	Строительство систем уличного освещения	км	9,8237	0																																																																																																			
			МБ	64 370,5	29 986,5	29 964,1					11	Выполнение мероприятий по осуществлению отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	3 087,6	1 194,0	1 194,0	Отлов, осмотр, учет и содержание животных без владельцев	животное	150	114	РБ	3 087,6	1 194,0	1 194,0	Эвтаназия и утилизация останков животных без владельцев	животное	По факту по медицинским показаниям	3	12	Выполнение мероприятий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения		Всего	44 294,7	25 031,6	23 914,5					ФБ	0,0	0,0	0,0	РБ	3 991,8	3 712,4	3 712,4	МБ	40 302,9	21 319,2	20 202,2				МКУ «Ритуал»	Всего	44 294,7	25 031,6					23 914,6	Доля выполнения заявок служб оперативного реагирования по перевозке тел умерших (погибших) граждан в места предпохоронного содержания в общем количестве заявок	процент	100	100	ФБ	0,0	0,0	0,0	Обеспечение содержания кладбищ в соответствии со стандартом качества выполнения муниципальной работы	процент	100		100	РБ	3 991,8	3 712,4	3 712,4	МБ	40 302,9	21 319,2	20 202,2	Всего	300 871,2	101 781,6					101 781,6	Протяженность сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию	км	0,01	0	ФБ	38 867,6	37 568,3	37 568,3	Доля сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию	процент	99,7	99,7				
11	Выполнение мероприятий по осуществлению отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	3 087,6	1 194,0	1 194,0	Отлов, осмотр, учет и содержание животных без владельцев	животное	150	114																																																																																																			
			РБ	3 087,6	1 194,0	1 194,0	Эвтаназия и утилизация останков животных без владельцев	животное	По факту по медицинским показаниям	3																																																																																																			
12	Выполнение мероприятий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения		Всего	44 294,7	25 031,6	23 914,5																																																																																																							
			ФБ	0,0	0,0	0,0																																																																																																							
			РБ	3 991,8	3 712,4	3 712,4																																																																																																							
			МБ	40 302,9	21 319,2	20 202,2																																																																																																							
		МКУ «Ритуал»	Всего	44 294,7	25 031,6	23 914,6	Доля выполнения заявок служб оперативного реагирования по перевозке тел умерших (погибших) граждан в места предпохоронного содержания в общем количестве заявок	процент	100	100																																																																																																			
			ФБ	0,0	0,0	0,0	Обеспечение содержания кладбищ в соответствии со стандартом качества выполнения муниципальной работы	процент	100	100																																																																																																			
			РБ	3 991,8	3 712,4	3 712,4																																																																																																							
			МБ	40 302,9	21 319,2	20 202,2																																																																																																							
Всего	300 871,2	101 781,6	101 781,6	Протяженность сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию	км	0,01					0																																																																																																		
ФБ	38 867,6	37 568,3	37 568,3	Доля сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию	процент	99,7	99,7																																																																																																						

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель, участник муниципальной программы	Источник финансирования	Финансовые затраты, тыс. руб.			Целевые показатели			
				План на 2024 год	Фактические расходы*	Кассовые расходы	Наименование	Единица измерения	План на 2024 год	Факт за 9 месяцев 2024 года
13	Выполнение мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту и содержанию систем тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения	ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства»	РБ	137 974,7	11 221,8	11 221,8	Протяженность сетей водоотведения, введенных в эксплуатацию	км	0,8	0
			МБ	124 028,9	52 991,5	52 991,5	Доля сетей водоотведения, введенных в эксплуатацию	процент	99,87	99,7
							Протяженность сетей теплоснабжения, введенных в эксплуатацию	км	0,5	0
							Доля сетей теплоснабжения, введенных в эксплуатацию	процент	99,46	99,33
							Проведены капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозных гидротехнических сооружений	единица	1	0
							Степень готовности объекта (капитальный ремонт водопровода d = 150, 200 мм по ул. Ярославской, l = 350 м)	процент	100	0
							Степень готовности объекта (капитальный ремонт водопровода d = 100, 200 мм по ул. Кубинской, l = 1900 м)	процент	100	0
							Степень готовности объекта (капитальный ремонт водопровода d = 63, 110, 200 мм в Заречной части города, l = 2185 м)	процент	100	0
							Степень готовности объекта (капитальный ремонт водопровода 110, 150, 300 мм по ул. Ленинградской, l = 1980 м)	процент	100	0
							Степень готовности объекта (капитальный ремонт водопровода d = 110, 300 мм по ул. Пошехонское шоссе, l = 680 м)	процент	100	0
				Количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период в соответствии с рекомендуемым планом мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики области к работе в осенне-зимний период	единица	3	0			

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель, участник муниципальной программы	Источник финансирования	Финансовые затраты, тыс. руб.			Целевые показатели			
				План на 2024 год	Фактические расходы*	Кассовые расходы	Наименование	Единица измерения	План на 2024 год	Факт за 9 месяцев 2024 года
							Доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период	процент	100	0
14	Выполнение мероприятий по содержанию имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа города Вологды	ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	55 895,8	45 369,6	45 336,3	Количество муниципальных жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт или ремонт	помещение	10	26
			МБ	55 895,8	45 369,6	45 336,3	Количество снесенных муниципальных аварийных и обгоревших домов	дом	10	15
15	Выполнение мероприятий по охране окружающей среды	ДГХ	Всего	1 992,6	1 197,6	1 197,6	Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа(объем отходов)	куб.м	800	430
			МБ	1 992,6	1 197,6	1 197,6				
16	Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа города Вологды	ДГХ	Всего	558 433,6	518 464,4	518 464,4	Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования "Город Вологда", переведенных с перевозок по нерегулируемым тарифам на перевозки по регулируемым тарифам	процент	41,93	37,5
			ФБ	0,0	0,0	0,0				
			РБ	491 690,1	491 690,1	491 690,1	Приобретение троллейбусов	единица	1	1
			МБ	66 743,5	26 774,3	26 774,3	Приобретение городского транспорта (автобусы)	единица	31	31
17	Обеспечение деятельности МКУ "Служба городского хозяйства"	МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	141 877,4	97 647,6	90 141,4	Обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства»	процент	95	63,5
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	141 877,4	97 647,6	90 141,4				
18	Обеспечение выполнения функций Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды	ДГХ	Всего	64 297,8	46 970,2	44 428,0	Степень выполнения графика реализации муниципальной программы	процент	100	-
			ФБ	0,0	0,0	0,0				
			РБ	52,2	0,0	0,0				
			МБ	64 245,6	46 970,2	44 428,0				

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель, участник муниципальной программы	Источник финансирования	Финансовые затраты, тыс. руб.			Целевые показатели			
				План на 2024 год	Фактические расходы*	Кассовые расходы	Наименование	Единица измерения	План на 2024 год	Факт за 9 месяцев 2024 года
19	Обеспечение деятельности МКУ "Градостроительный центр города Вологды"	МКУ «Градостроительный центр города Вологды»	Всего	66 134,8	43 978,3	43 978,3	Обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы муниципальным казенным учреждением "Градостроительный центр города Вологды"	процент	95	66,5
			РБ	1 974,8	606,8	606,8				
			МБ	64 160,0	43 371,6	43 371,6				
20	Обеспечение выполнения функций Департамента градостроительства Администрации города Вологды"	ДГ	Всего	31 010,7	30 241,8	30 241,8	Степень выполнения графика реализации муниципальной программы	процент	100	-
			ФБ	0,0	0,0	0,0				
			РБ	17 096,5	17 096,5	17 096,5				
			МБ	13 914,2	13 145,3	13 145,3				
21	Обеспечение деятельности МКУ "Зеленстрой"	МКУ "Зеленстрой"	Всего	88 787,7	18 922,5	13 736,0	Обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы муниципальным казенным учреждением "Зеленстрой"	процент	95	15,5
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	88 787,7	18 922,5	13 736,0				
22	Обеспечение выполнения функций Управления архитектуры Администрации города Вологды	Управление архитектуры Администрации города Вологды	Всего	6 710,2	6 561,5	6 561,5				
			ФБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	6 710,2	6 561,5	6 561,5				
23	Обеспечение выполнения функций Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Вологды	Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Вологды	Всего	21 789,2	0,0	0,0				
			РБ	6 816,5	0,0	0,0				
			МБ	14 972,7	0,0	0,0				
			Всего	2 633 045,2	1 956 806,6	1 956 806,6	Доля автомобильных дорог Вологодской агломерации, приведенных в нормативное	процент	85	79
			ФБ	973 813,6	880 189,9	880 189,9				
			РБ	1 632 900,8	1 057 052,1	1 057 052,1				
			МБ	26 330,9	19 564,6	19 564,6				
			Всего	206 060,7	187 102,7	187 102,7				

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель, участник муниципальной программы	Источник финансирования	Финансовые затраты, тыс. руб.			Целевые показатели			
				План на 2024 год	Фактические расходы*	Кассовые расходы	Наименование	Единица измерения	План на 2024 год	Факт за 9 месяцев 2024 года
24	Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области"	МКУ «Служба городского хозяйства»	ФБ	0,0	0,0	0,0	состояние			
			РБ	204 000,0	185 231,7	185 231,7	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах местного значения в границах городских округов (накопленным итогом)	п.м.	142,17	0
			МБ	2 060,7	1 871,0	1 871,0				
		МКУ «Градостроительный центр города Вологды»	Всего	2 426 984,6	1 769 703,9	1 769 703,9				
			ФБ	973 813,6	880 189,9	880 189,9				
			РБ	1 428 900,8	871 820,5	871 820,5				
			МБ	24 270,2	17 693,5	17 693,5				
25	Реализация регионального проекта "Чистая страна"	ДГХ; МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	488 337,8	29 744,7	29 744,7	Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов (штука)	штука	1	0
			ФБ	339 959,9	20 266,9	20 266,9				
			РБ	101 546,5	6 053,8	6 053,8				
			МБ	46 831,4	3 424,0	3 424,0				
26	Реализация регионального проекта "Жилье"		Всего	645 439,9	351 421,5	351 421,4				
			ФБ	328 557,8	107 798,7	107 798,7				
			РБ	284 938,1	219 260,5	219 260,5				
			МБ	31 944,0	24 362,3	24 362,3				
		МКУ «Градостроительный центр города Вологды»	Всего	370 381,8	239 014,0	239 014,0	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства (реконструкция КНС-21 в п. Ананьино в городе Вологде и строительство напорной канализации от КНС-21. I этап. Реконструкция КНС-21 в п. Ананьино в городе Вологде)	единица	1	1
			ФБ	65 043,9	0,0	0,0				
			РБ	274 798,6	215 112,6	215 112,6				
			МБ	30 539,3	23 901,4	23 901,4				
			Всего	275 058,1	112 407,5	112 407,5	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих			

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель, участник муниципальной программы	Источник финансирования	Финансовые затраты, тыс. руб.			Целевые показатели			
				План на 2024 год	Фактические расходы*	Кассовые расходы	Наименование	Единица измерения	План на 2024 год	Факт за 9 месяцев 2024 года
		ДГХ	ФБ	263 513,9	107 798,7	107 798,7	населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства (реконструкция КНС-21 в п. Ананьино в городе Вологде и строительство напорной канализации от КНС-21. II этап. Строительство напорной канализации от КНС-21 в п. Ананьино в городе Вологде)	единица	1	0
			РБ	10 139,5	4 147,9	4 147,9				
			МБ	1 404,7	460,9	460,9				
27	Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области"	МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	27 454,3	5 368,0	5 368,0	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек	единица	1	0
			ФБ	26 092,5	5 101,8	5 101,8				
			РБ	1 087,2	212,6	212,6				
			МБ	274,6	53,7	53,7				
	Итого			9 604 208,6	5 301 331,4	5 283 083,4				
			ФБ	1 709 404,8	1 050 925,6	1 050 925,6				
			РБ	6 149 929,8	3 490 694,6	3 490 107,6				
			МБ	1 744 874,0	759 711,2	742 050,2				

* - сумма кредиторской задолженности по состоянию на 01 января 2024 года и принятые счета за выполненные работы за 2024 год

Начальник Департамента
городского хозяйства
Администрации города Вологды

Ю.О. Попова