

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор

АО «Вологодгортеплосеть»

«22» 2025 года

Утверждаю

Заместитель начальника Департамента
жилищно-коммунального хозяйства и экологии

Администрации города Вологды

по жилищному хозяйству

К.В. Гольдберг
25.08.2025 г.



Типовой план

мероприятий по подготовке «ТЩ, Мясное Лешисба» Лешисба 5А и Мясное
к работе в отопительный период 2025/2026 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Кол-во		Срок выполнения	Ответственный	Отчет о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
1	Обучение и проверка знаний ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	чел.		до 01.08.25		
2	Проверка знаний, подготовка и переподготовка оперативного, оперативно – ремонтного и ремонтного персонала	чел.				Не требуется
3	Обеспечение укомплектованности структурных подразделений обученным и аттестованным персоналом	чел.		до 01.08.25		
4	Организация и исполнение договорной работы по техническому обслуживанию теплопотребляющего оборудования или ведению энергосервисных контрактов			—		—
5	Организация работы по поверке средств измерений коммерческого учета		1	до 01.08.25 до 2025 г.		
6	Организация работы по поверке контрольно – измерительных приборов в тепловых пунктах			до 01.08.25		

7	Организация работы по отсутствию задолженности с АО «Вологодотеплосеть» по договору теплоснабжения	Акт сверки	1	до 01.08.25		
8	Организация и исполнение договорной работы по техническому обслуживанию внутреннего домового газового оборудования			до 01.08.25		Решено в мае 2025
9	Разработка или актуализация паспортов тепловых пунктов			до 01.08.25		
10	Разработка или актуализация инструкций по эксплуатации оборудования тепловых пунктов			до 01.08.25		
11	Подготовка перечня документации по эксплуатации теплопотребляющего оборудования		1	до 01.08.25		
12	Проведение промывки систем теплопотребления и оборудования теплового узла			июнь 2025		
13	Проведение гидравлических испытаний систем отопления			июнь 2025		
14	Проведение гидравлических испытаний водоподогревателей			июнь 2025		
15	Проведение гидравлических испытаний оборудования теплового узла			июнь 2025		
16	Проведение наладочных мероприятий на теплопотребляющем оборудовании			июнь 2025		
17	Проверка работоспособности запорной и регулирующей арматуры			июнь 2025		

18	Проверка работоспособности автоматических регуляторов системы отопления и горячего водоснабжения		РТвс и РТсо исключит. Проверка проводится регулярно		
19	Проведение ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура зданий		При необходимости		Тепловой контур укомплектован
20	Проведение ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду теплопотребляющего оборудования		Запланирована замена участка трубопровода холодного водоснабжения		
21	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок		Нарушения (предусмотрены) отсутствуют.		Не требуется

Председатель правления _____

